



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ
ДОГОВОР № ДГ-142/29.06.2020г.

Днес, 30.06.2020 г., в с. Струмяни, община Струмяни, между:

ОБЩИНА СТРУМЯНИ, с адрес: с. Струмяни, п.к. 2825, община Струмяни, област Благоевград, пл. „7-ми април“ № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024713, представлявано от Емил Илиев – Кмет на община Струмяни и Славина Гутева – гл. счетоводител на община Струмяни, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 63, ЕИК 200388512, представлявано от Мартин Леви, в качеството му на управител, наричано по – долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 5, т. 5 от Договор № ДГ-142/29.06.2020г. с предмет „Изпълнение на строителство за обект „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, община Струмяни“, финансиран по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ и поради удължаване на крайния срок на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В2.9а.13/18.10.2017г. между УО на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и община Струмяни, и като взеха предвид следните обстоятелства:

- *сроктът за изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В2.9а.13/18.10.2017г. между УО на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и община Струмяни за проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ е удължен, съгласно сключено Допълнително споразумение към АДФП № 3 от дата 11.03.2020г. и е определена нова крайна дата за изпълнение на проекта – 17.10.2020г., поради обстоятелства, които са засегнали изпълнението на планирано строителство в рамките на проекта, възложено с Договор № ДГ-142/29.06.2020г., поради необходимостта от прекратяване на първоначално публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка, след обжалване от страна на участник и повторното ѝ публикуване, довело до забавяне сключването на договора за строителство по реда на ЗОП с избран изпълнител и фактическото стартиране изпълнението на строителните работи;*

- *при обявяване на обществената поръчка и документацията, в т.ч. и „Проект на Договор“, срокът за приключване на проекта и изпълнение на АДФП №*

Ил. 3705/2020

В2.9а.13/18.10.2017г. е бил 17.04.2020г. с оглед на което, съгласно чл. 4, ал. 2 от Договора е заложен срок за изпълнение до крайната дата на проекта, или „не по-късно от 17.04.2020г.“. След сключване на Анекс № 3 от 11.03.2020г. към АДФП, новата крайна дата за изпълнение на проекта е 17.10.2020г.,

- съгласно чл. 40, ал. 5, т. 5 от Договор № ДГ-142/29.06.2020г., в случай, че срокът на изпълнение на АДФП бъде изменен чрез допълнително споразумение и крайната дата фиксирана в договора (17.04.2020г.) се измени, крайният срок за изпълнение на договора за строителство следва да се счита като краен срок за изпълнение на строителството, като изменението на договора за строителство следва да се извърши с подписването на допълнително споразумение.

- настоящото изменение се прави в съответствие с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в Договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, като обхватът и естеството на изменението и условието, при което то се използва, не води до промяна в предмета на поръчката, като в случая се променя само максималния срок за изпълнение на дейностите, който представлява срок за прекратяване на договора, но не се изменя срока за изпълнение на някоя от дейностите, при което изпълнителят не е поставен в по-благоприятно положение спрямо първоначално известните условия за всички участници,

- Настоящото изменение се прави в съответствие с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, като обхватът и естеството на изменението и условието, при което то се използва, не води до промяна в предмета на поръчката, като в случая се променя само крайната дата за изпълнение на договора, но не се изменя срока за изпълнение на дейностите, при което изпълнителят не е поставен в по-благоприятно положение спрямо първоначално известните условия;

- Настоящото изменение се явява несъществено по аргумент от чл. 116, ал. 5 от ЗОП, тъй като не променя съществено характера на първоначално сключения договор и не е изпълнено нито едно от условията на т. 1 – т. 4 от същия член.

Страните се споразумяха за извършване на следното изменение в Договор № ДГ-142/29.06.2020г. с предмет „Изпълнение на строителство за обект „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, община Струмяни“, финансиран по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“:


1. Текстът на чл. 4, ал. 2 от Договора се изменя, както следва:

вместо: „Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа е 90 /деветдесет/ дни (съгласно офертата на участника, определен за изпълнител) календарни дни, но не по-късно от 17.04.2020 г.

да се чете: „Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа е 90 /деветдесет/ дни (съгласно офертата на участника, определен за изпълнител) календарни дни, но не по-късно от 17.10.2020г., или новата крайна дата за изпълнение на проекта, в случай на неговото удължаване.

Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни

The block contains a handwritten signature in blue ink and a pink rectangular stamp with the handwritten number '21-37 05 5007'.

екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
Емил Илиев,
Кмет на Община Струмяни

.....
Славина Гутева,
Гл. счетоводител

Юрист:

.....
Анна Бистричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Маргин Леви,
Управител на „ИВЕЛИНСТРОЙ“
ЕООД